

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.
EJERCICIO 2019
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio:				DATOS GENERALES				Ejercicio:			
Fuente de Financiamiento:				TLACHICHILCO				2019			
No. de obra:				FISM-DF				Localidad:			
Descripción de la obra:				2019301800034				TLACHICHILCO			
				CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 107 CLAVE 300ST0107V SEGUNDA ETAPA				Fecha de elaboración:			
								23-abr-19			

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales							
			Vol. presup.	Vol. editivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe editivas	Importe deductivas	Importe finiquito				
I	OBRA CIVIL																	
1.1	CONCRETO ESTAMPADO CON MOLDE DE POLIURETANO MODELO CUADROS CHICOS ACOM. 0.75 X 0.75 MTS, ENDURECEDOR COLOR TOBACO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR TOBACO Y SELLADOR ACRILICO 25% SOLIDOS BRILLO MEDIO MARCA SPG PARA CONCRETO ESTAMPADO, PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, AGREGADO DE 38 MM, 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS Y BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 DE 60 CMS @ 40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	230.84	0.00	0.00	230.84	\$ 1,177.41	0.00	0.00	\$ 1,177.41	\$ 271,793.32	\$0.00	\$0.00	\$ 271,793.32				
1.2	CADENA DE DESPLANTE PARA REJA DEACERO, DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE SECCION VARIABLE Y 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON 2 VS NO. 3 Y GRAPAS DE NO. 2 @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	M2	12.32	0.00	0.00	12.32	\$ 1,317.16	0.00	0.00	\$ 1,317.16	\$ 16,227.41	\$0.00	\$0.00	\$ 16,227.41				
1.3	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	118.74	0.00	0.00	118.74	\$ 149.59	0.00	0.00	\$ 149.59	\$ 17,762.32	\$0.00	\$0.00	\$ 17,762.32				
1.4	APLANADO COMUN EN ARISTAS DE GUARNICION A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	46.46	0.00	0.00	46.46	\$ 152.97	0.00	0.00	\$ 152.97	\$ 7,106.99	\$0.00	\$0.00	\$ 7,106.99				
1.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA	M2	118.74	0.00	0.00	118.74	\$ 85.10	0.00	0.00	\$ 85.10	\$ 10,104.77	\$0.00	\$0.00	\$ 10,104.77				
1.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 34 CM. PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	134.60	0.00	0.00	134.60	\$ 50.26	0.00	0.00	\$ 50.26	\$ 6,765.00	\$0.00	\$0.00	\$ 6,765.00				
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL" A BASE DE LETRAS EN PLACA DE FIERRO FUNDIDO CON LOGOTIPO ARMADO, MONTADA SOBRE FACHADA PRINCIPAL, TIPOGRAFIA MICROGRAMMA EN RELIEVE, DE 60 X 40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 10,821.22	0.00	0.00	\$ 10,821.22	\$ 10,821.22	\$0.00	\$0.00	\$ 10,821.22				
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA A BASE DE SISTEMA REJA DEACERO CON PANÉLES DE 2.00 MTS DE ALTURA A BASE DE VARILLAS CAL. 6 (4.89 MM), CON UNA SEPARACION DE 5 CM ENTRE VARILLAS, INCLUYE: POSTES CUADRADOS CAL. 16 DE 2 1/4", ABRAZADERAS METALICAS CON TORNILLOS ALLEN DE 5 X 45 MM, BASE DE POSTE DE 10 CMS DE ALTURA Y PLACA DE 15.00 X 15.00 CMS SUJETA A TORNILLOS EXPANSORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	106.59	0.00	0.00	106.59	\$ 1,417.76	0.00	0.00	\$ 1,417.76	\$ 151,119.04	\$0.00	\$0.00	\$ 151,119.04				
Sumas totales											\$ 491,700.07	\$0.00	\$0.00	\$ 491,700.07				
											IVA	\$ 78,672.01						
											Total	\$ 570,372.08						

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
1	\$ 288,020.73	\$ 334,104.05
2 FIN	\$ 203,679.34	\$ 236,268.03
TOTAL	\$ 491,700.07	\$ 570,372.08

CONTRATO:		
CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
TOTAL	\$ 491,700.07	\$ 570,372.08
IMPORTE FINIQUITO	\$ 491,700.07	\$ 570,372.08
SALDO	\$ -	\$ -

ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ
Contratista
Ejecutor

ING. GUILLERMO LEHUS DIAZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

ARO. ZEFERINO BALTIMISTA SANCHEZ
Supervisor
Verificó

ALC. VICE LUIS FERNANDEZ ISAIAS
Tesorero Municipal
Ejecutor para Pago

C. VICTORIA LUIS CAJUTO
Presidente Municipal
Vo. Bo.

