

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TLACHICHILCO Ejercicio: 2019
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF Localidad: DE EL COYOL ENCINAL
 No. de obra: 2019301800067 Fecha de elaboración: 30-sep-19
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL, ENCINAL. Hoja 1 DE 2

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
C1	PRELIMINARES														
32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	3420.00	0.00	0.00	3420.00	\$ 7.60	0.00	0.00	\$ 7.60	\$ 25,992.00	\$0.00	\$0.00	\$ 25,992.00	
C2	REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS														
528	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO II, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	6360.62	0.00	0.00	6360.62	\$ 30.78	0.00	0.00	\$ 30.78	\$195,779.79	\$0.00	\$0.00	\$ 195,779.79	
529	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO III, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	2382.14	0.00	0.00	2382.14	\$ 109.27	0.00	0.00	\$ 109.27	\$260,296.22	\$0.00	\$0.00	\$ 260,296.22	
531	DESPALME A 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	684.00	0.00	0.00	684.00	\$ 11.37	0.00	0.00	\$ 11.37	\$ 7,777.08	\$0.00	\$0.00	\$ 7,777.08	
536	CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	0.57	0.00	0.00	0.57	\$7,274.33	0.00	0.00	\$7,274.33	\$ 4,146.37	\$0.00	\$0.00	\$ 4,146.37	
544	RENIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DE LA TERRACERIA CON MAQUINARIA, INCLUYE: COMPACTACION SIN CONTROL DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	684.00	0.00	0.00	684.00	\$ 38.81	0.00	0.00	\$ 38.81	\$ 26,546.04	\$0.00	\$0.00	\$ 26,546.04	
Subtotales hoja (1)											\$520,537.50	\$0.00	\$0.00	\$ 520,537.50	

GEORGINA BARRERA LORENZO
CONTABILISTA EJECUTO

ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
SUPERVISOR VERIFICO

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS
AUTORIZO PARA PAGO

C. VICTORIA LUIS CALIXTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
VO. BO.

I.D.I.E. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ISAIAS
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO





	Sumas totales	\$520,537.50	\$0.00	\$0.00	\$ 520,537.50
--	----------------------	--------------	--------	--------	---------------


IVA	\$ 83,286.00
Total	\$ 603,823.50


CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 FIN	\$ 520,537.50	\$ 603,823.50
TOTAL	\$ 520,537.50	\$ 603,823.50

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 520,537.50	\$ 603,823.50
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 520,537.50	\$ 603,823.50
IMPORTE FINIQUITO	\$ 520,537.50	\$ 603,823.50
SALDO	\$ -	\$ -


GERSAINS BARRERA LORENZO
 CONTRATISTA
 EJECUTO


ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
 SUPERVISOR
 VERIFICO


ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 AUTORIZO PARA PAGO


C. VICTORIA LUIS CALIXTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VO. BO.


I.D.I.E. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ISAIAS
 TESORERO MUNICIPAL
 ENTERADO PARA PAGO

