




ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO



EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHILCO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER., SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018 REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL:

C. C. ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ Y ARO. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <b>GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD S.A. DE C.V.</b>	DOMICILIO: <b>MEZQUITE No. 333, COL. CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42184</b>
R. F. C. <b>GCB171109JW3</b>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <b>ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ</b>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**"CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES" EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHILCO,  
MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER**

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: <b>2018301800030</b>	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA ( X )	INVITACIÓN RESTRINGIDA ( )	LICITACIÓN PÚBLICA ( )
CALENDARIO DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO: <b>\$ 399,310.76</b>	FECHA DE INICIO: <b>09 DE MAYO DE 2018</b>		FECHA DE TERMINO: <b>07 DE JUNIO DE 2018</b>
AMPLIACION DE CONTRATO: <b>\$ 0.00</b>			
TOTAL <b>\$ 399,310.76</b>			
N° DE CONTRATO <b>DOP_FISM-DF_2018301800030_AD_02_C06</b>	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: <b>AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</b>		
ANTICIPO (30%): <b>\$ 119,793.23</b>	N° DE FIANZA: <b>4536-01251-1</b>	FECHA: <b>07 DE MAYO DEL 2018.</b>	
POR CUMPLIMIENTO: <b>\$ 34,423.34</b>	N° DE FOLIO: <b>4536-01252-0</b>	FECHA: <b>07 DE MAYO DEL 2018.</b>	

**INVERSIÓN**

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISH	HPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	FISH	HPAL.	COMUNIDAD
\$ 399,310.76	\$ 399,310.76	\$0.00	\$0.00	\$ 399,310.76	\$ 399,310.76	\$0.00	\$0.00

**RELACION DE LAS ESTIMACIONES**

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE	MONTO
UNO-FINIQUITO	11/JUNIO/2018	\$ 399,310.76	\$ 399,310.76

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

RETIRO DE MATERIAL ACUMULADO EN EL SITIO DE LA OBRA DE FORMA MANUAL A LA PRIMERA ESTACION 20 METROS INCLUYE: HERRAMIENTA MANUAL Y MANO DE OBRA

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION 20.00 ML MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:1:6 INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y ACARREOS A IRA. ESTACION A 20 M.

CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15-20-4 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M.

CASTILLO DE CONCRETO SECCION=15X15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX DE 15-15-4 INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.


CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:



  
\_\_\_\_\_  
**ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ**

**SUPERVISOR DE OBRAS**

ENTREGA:

  
\_\_\_\_\_  
**ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ**  
**RESIDENTE DE OBRA**


TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA CITADO  
LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL  
CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----



POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ  
RESIDENTE DE OBRA

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARO. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ

SUPERVISOR DE OBRAS

BROTHERHOOD