

MICO CONSTRUCCIONES

MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA

R.F.C. CAOM-880618-1G8

CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA DEL MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2018 REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL:

C. C. ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ E ING. DOLORES TRINIDAD LORENZO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA</u>	DOMICILIO: <u>CALLE RUIZ CORTINEZ No. 106, COL. MIGUEL HIDALGO, XALAPA, VER., C.P. 91140.</u>
R. F. C. <u>CAOM8806181G8</u>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <u>LIC. MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA</u>




CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS FIRMES” EN LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2018301800053	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)	INVITACIÓN RESTRINGIDA ()	LICITACIÓN PUBLICA
CALENDARIO DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO: \$ 319,632.14 AMPLIACION DE CONTRATO: \$ 0.00 TOTAL \$ 319,632.14	FECHA DE INICIO: 15 DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE TERMINO: 13 DE OCTUBRE DE 2018	
Nº DE CONTRATO DOP_FISM- DF_2018301800053_AD_16_C29	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE Fianzas Monterrey, S.A.		
ANTICIPO (30%): \$ 95,889.64	Nº DE FIANZA: 1931709	FECHA: 10/08/2018	



MICO CONSTRUCCIONES

MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA

R.F.C. CAOM-880618-1G8

CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

POR CUMPLIMIENTO: \$ 27,554.50	N° DE FIANZA: 1931713	FECHA: 10/08/2018
-----------------------------------	-----------------------	-------------------

INVERSIÓN

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	FISM	MPAL.	COMUNIDAD
\$ 319,632.14	\$ 319,632.14	\$0.00	\$0.00	\$ 319,632.14	\$ 319,632.14	\$0.00	\$0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

<u>ESTIMACIÓN</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>MONTO</u>
1 (UNO) PARCIAL	10/OCTUBRE/18	\$ 271,784.47	\$ 271,784.47
2(DOS) FINIQUITO	16/OCTUBRE/18	\$ 47,847.67	\$ 47,847.67

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50X2 MTS. ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.


PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4 ", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

OBRA CIVIL

CIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:5 INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A ESTACION A 20 M.





MICO CONSTRUCCIONES

MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA

R.F.C. CAOM-880618-1G8

CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VS DE ACERO DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20 M Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.

CASTILLO DE CONCRETO SECCION=15X15 CM SECCION ARMADA CON VARILLA 4 VS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., ARMADA CON 4 VS DE ACERO DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:




ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. DOLORES TRINIDAD LORENZO

SUPERVISOR DE OBRAS

ENTREGA:.


LIC. MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL


LIC. MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA



MICO CONSTRUCCIONES

MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA

R.F.C. CAOM-880618-1G8

CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **12:00** HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

LIC. MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

LIC. MARIO IVAN CARDEÑA ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. DOLORES TRINIDAD LORENZO
SUPERVISOR DE OBRAS