



SOPROSIM CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA Y SERVICIOS PROFESIONALES

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE OTATITLÁN DEL MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019 REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL; H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL: ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ Y ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:


NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA</u>	DOMICILIO: <u>RIO NAUTLA 37, COL. CUAUHTEMOC, XALAPA-ENRIQUEZ, VER. C.P. 91069.</u>
R. F. C. <u>SIOE820412795</u>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <u>C. EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA</u>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE OTATITLÁN,
MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER.**

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2019301800027	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)	INVITACIÓN RESTRINGIDA ()	LICITACIÓN PUBLICA
CALENDARIO DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO: \$ 219,824.38 AMPLIACION DE CONTRATO: \$ 0.00 TOTAL \$ 219,824.38	FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2019	FECHA DE TERMINO: 06 DE JUNIO DE 2019	
N° DE CONTRATO DOP_FISM- DF_2019301800027_AD_04_C06	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		
ANTICIPO (30%): \$ 0.00	N° DE FIANZA:	FECHA:	
POR CUMPLIMIENTO: \$ 18,950.38	N° DE FIANZA: 2307421	FECHA: 03 DE ABRIL DE 2019	





SOPROSIM CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA Y SERVICIOS PROFESIONALES

INVERSIÓN

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	FISM	MPAL.	COMUNIDAD
\$ 219,824.38	\$ 219,824.38	\$0.00	\$0.00	\$ 219,824.38	\$ 219,824.38	\$0.00	\$0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

<u>ESTIMACIÓN</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>MONTO</u>
1 (UNO) PARCIAL	08/ABRIL/2019	\$ 164,868.29	\$ 164,868.29
2 (DOS) FINIQUITO	01/JULIO/2019	\$ 54,956.09	\$ 54,956.09

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO A:


 ING. GUILLERMO LEMUS DÍAZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




 ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS

ENTREGA:.


 C. EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA
 REPRESENTANTE LEGAL


 C. EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA
 RESIDENTE DE OBRA

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y EL COMITÉ



SOPROSIM CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA Y SERVICIOS PROFESIONALES
COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS
RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES
EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA
EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA
CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **10:30**
HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN
DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES
INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----

ENTREGA


POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

C. EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS