

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.  
EJERCICIO 2018  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES														
Municipio:	TLACHICHILCO										Ejercicio:	2018		
Fuente de Financiamiento:	FISM-DF										Localidad:	GOMEZ FARIAS		
No. de obra:	2018301800059										Fecha de elaboración:	22-nov-18		
Descripción de la obra:	CONSTRUCCION DE 17 MUROS FIRMES													

Clase	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivos	Importe finiquito	
<b>C1</b>	<b>PRELIMINARES</b>														
CA-29-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50X2 MTS. ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	Pza	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 550.34	0.00	0.00	\$ 550.34	\$ 550.34	\$0.00	\$0.00	\$	550.34
CA-29-02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCCURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS	m2	360.23	0.00	0.00	360.23	\$ 7.10	0.00	0.00	\$ 7.10	\$ 2,557.63	\$0.00	\$0.00	\$	2,557.63
CA-29-03	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	102.00	0.00	0.00	102.00	\$ 201.30	0.00	0.00	\$ 201.30	\$ 20,532.60	\$0.00	\$0.00	\$	20,532.60
CA-29-04	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	185.64	0.00	0.00	185.64	\$ 115.41	0.00	0.00	\$ 115.41	\$ 21,424.71	\$0.00	\$0.00	\$	21,424.71
<b>C2</b>	<b>OBRA CIVIL</b>														
CA-29-05	CIMENTOS DE HAMPOSTERIA DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:5 INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	63.58	0.00	0.00	63.58	\$ 1,744.17	0.00	0.00	\$ 1,744.17	\$ 110,894.33	\$0.00	\$0.00	\$	110,894.33
CA-29-06	ELABORACION Y VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A ESTACION A 20 M.	m3	6.12	0.00	0.00	6.12	\$ 2,565.10	0.00	0.00	\$ 2,565.10	\$ 15,698.41	\$0.00	\$0.00	\$	15,698.41
CA-29-07	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VS DE ACERO DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20 M Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	ml	309.40	0.00	0.00	309.40	\$ 250.25	0.00	0.00	\$ 250.25	\$ 77,427.35	\$0.00	\$0.00	\$	77,427.35
CA-29-08	CASTILLO DE CONCRETO SECCION=15X15 CM SECCION ARMADA CON VARILLA 4 VS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ml	224.40	0.00	0.00	224.40	\$ 255.19	0.00	0.00	\$ 255.19	\$ 57,264.64	\$0.00	\$0.00	\$	57,264.64
CA-29-09	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., ARMADA CON 4 VS DE ACERO DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM CONCRETO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ml	309.40	0.00	0.00	309.40	\$ 254.26	0.00	0.00	\$ 254.26	\$ 78,668.04	\$0.00	\$0.00	\$	78,668.04
<b>Subtotales hoja (1)</b>											\$ 385,018.05	\$0.00	\$0.00	\$	385,018.05

C. JEYSER PERIÁÑEZ RAMÍREZ  
Convenista  
Ejecutó

ARO. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ  
Supervisor  
Verificó

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ  
Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago

C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
Presidente Municipal  
Vo. Bo.

C.P. CLESMIA CORTES LUIS  
Tesorero Municipal  
Enterado para Pago



