

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES													
Municipio:	TLACHICHILCO			Ejercicio:	2019								
Fuente de Financiamiento:	FISM-DF			Localidad:	LA MINA								
No. de obra:	2019301800029			Fecha de elaboración:	Jueves, 12 de diciembre de 2019								
Descripción de la obra:	MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO												

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
C1	PRELIMINARES													
C1-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50X2 MTS. ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 425.62	0.00	0.00	\$ 425.62	\$ 425.62	\$0.00	\$0.00	\$ 425.62
C1-002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA	M2	68.61	0.00	0.00	68.61	\$ 9.42	0.00	0.00	\$ 9.42	\$ 646.31	\$0.00	\$0.00	\$ 646.31
C1-003	PICADO DE PISO DE CONCRETO PARA ELIMINAR EXCEDENTES Y RECIBIR ACABADO. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A LA PRIMERA ESTACION 20 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	68.61	0.00	0.00	68.61	\$ 16.71	0.00	0.00	\$ 16.71	\$ 1,146.47	\$0.00	\$0.00	\$ 1,146.47
C2	OBRA CIVIL											\$0.00	\$0.00	
C2-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 33 X 33 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES,	M2	68.61	0.00	0.00	68.61	\$ 384.34	0.00	0.00	\$ 384.34	\$ 26,369.57	\$0.00	\$0.00	\$ 26,369.57
C2-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE LOSETA INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 8.25 CM. DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE:	ML	46.29	0.00	0.00	46.29	\$ 34.67	0.00	0.00	\$ 34.67	\$ 1,604.87	\$0.00	\$0.00	\$ 1,604.87
C3	OBRA EXTERIOR						\$ -					\$0.00	\$0.00	
C3-001	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM., CONCRETO FC= 200 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M	ML	66.00	0.00	0.00	66.00	\$ 266.12	0.00	0.00	\$ 266.12	\$ 17,563.92	\$0.00	\$0.00	\$ 17,563.92
C3-002	CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	44.90	0.00	0.00	44.90	\$ 401.24	0.00	0.00	\$ 401.24	\$ 18,015.68	\$0.00	\$0.00	\$ 18,015.68
C3-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON CALIBRE 11 DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	60.00	0.00	0.00	60.00	\$ 132.66	0.00	0.00	\$ 132.66	\$ 7,959.60	\$0.00	\$0.00	\$ 7,959.60
C3-004	ESCALONES DE CONCRETO PC= 150 KG/CM2., RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAX. 3/4", FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE ACARREOS A 1A. ESTACION A 20.00 M	M3	1.68	0.00	0.00	1.68	\$ 1,911.23	0.00	0.00	\$ 1,911.23	\$ 3,210.87	\$0.00	\$0.00	\$ 3,210.87
<b>SUB TOTAL HOJA 1</b>											\$ 76,942.91	\$0.00	\$0.00	\$ 76,942.91

MARIO IVAN CORDERO ORTEGA  
CONTRATISTA  
EJECUTO

ARO. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ  
SUPERVISOR  
VERIFICO

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
AUTORIZO PARA PAGO

C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
VO. BO.

DR. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS  
TESORERO MUNICIPAL  
ENTERADO PARA PAGO



H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TLACHICHILCO Ejercicio: 2019  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF Localidad: LA MINA  
 No. de obra: 2019301800029 Fecha de elaboración: jueves, 12 de diciembre de 2019  
 Descripción de la obra: MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO Hoja 2 DE 2

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
C3-005	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.50	0.00	0.00	18.50	\$ 223.39	0.00	0.00	\$ 223.39	\$ 4,132.72	\$0.00	\$0.00	\$ 4,132.72
C3-006	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	2.65	0.00	0.00	2.65	\$ 203.21	0.00	0.00	\$ 203.21	\$ 538.51	\$0.00	\$0.00	\$ 538.51
C3-007	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	3.12	0.00	0.00	3.12	\$ 123.19	0.00	0.00	\$ 123.19	\$ 384.35	\$0.00	\$0.00	\$ 384.35
C3-008	CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	2.49	0.00	0.00	2.49	\$ 1,642.85	0.00	0.00	\$ 1,642.85	\$ 4,090.70	\$0.00	\$0.00	\$ 4,090.70
<b>SUB TOTAL HOJA 2</b>											\$ 9,146.28	\$0.00	\$0.00	\$ 9,146.28
<b>SUMA DE TOTALES</b>											\$ 86,089.19	\$0.00	\$0.00	\$ 86,089.19
											IVA	\$	\$	\$ 13,774.41
											Total	\$	\$	\$ 99,863.60

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
ESTIMACIÓN 1	\$ 44,573.42	\$ 51,705.17
ESTIMACIÓN 2 (FIN)	\$ 41,144.70	\$ 47,727.85
TOTAL	\$ 85,718.12	\$ 99,433.02

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 86,089.19	\$ 99,863.46
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 86,089.19	\$ 99,863.46

IMPORTE FINIQUITO	\$ 86,089.19	\$ 99,863.46
SALDO	\$ -	\$ 0.00

MARIO IVAN CARDENA ORTEGA  
 CONTRATISTA  
 EJECUTO

ARG. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ  
 SUPERVISOR  
 VERIFICO

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 AUTORIZO PARA PAGO

C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VO. BO.

ING. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ENTERADO PARA PAGO

