

4. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio: TLACHICHILCO		DATOS GENERALES	
Fuente de Financiamiento:	TLACHICHILCO	Ejercicio:	2019
No. de obra:	FISM-DF	Localidad:	EL SÚCHIL
Descripción de la obra:	2019301600065	Fecha de elaboración:	30-Jul-19
	REHABILITACION DE CAMINO SACAJOSECHAS		

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
180-32	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	758.99	0.00	0.00	758.99	\$ 9.48	0.00	0.00	\$ 9.48	\$ 7,195.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,195.18
180-38	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	5.96	0.00	0.00	5.96	\$ 139.34	0.00	0.00	\$ 139.34	\$ 830.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 830.95
180-39	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	53.67	0.00	0.00	53.67	\$ 410.69	0.00	0.00	\$ 410.69	\$ 22,042.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,042.17
180-783	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA.	M3	53.67	0.00	0.00	53.67	\$ 67.56	0.00	0.00	\$ 67.56	\$ 3,626.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,626.02
180-539	NIVELADO Y AFINADO DE CORONA, PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	758.99	0.00	0.00	758.99	\$ 4.93	0.00	0.00	\$ 4.93	\$ 3,741.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,741.80
03-0280	CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	59.69	0.00	0.00	59.69	\$ 20.65	0.00	0.00	\$ 20.65	\$ 1,232.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,232.69
180-323	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN LOSAS, PISOS, FIRMES DE CIMENTACION, PLANTA BAJA, INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A LA ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	596.35	0.00	0.00	596.35	\$ 58.67	0.00	0.00	\$ 58.67	\$ 34,987.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,987.57
180-437	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4"	M2	596.35	0.00	0.00	596.35	\$ 558.57	0.00	0.00	\$ 558.57	\$ 333,100.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 333,100.50
180-502	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	201.00	0.00	0.00	201.00	\$ 11.23	0.00	0.00	\$ 11.23	\$ 2,257.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,257.23
180-577	ELABORACION DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	16.26	0.00	0.00	16.26	\$ 3,184.62	0.00	0.00	\$ 3,184.62	\$ 51,787.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,787.82
Subtotales hoja (1)											\$ 460,801.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 460,801.93
Sumas totales											\$ 460,801.93	\$ -	\$ -	\$ 460,801.93
											IVA	\$	\$	\$ 73,728.31
											Total	\$	\$	\$ 534,530.24

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 FIN	\$ 460,801.93	\$ 534,530.24
TOTAL	\$ 460,801.93	\$ 534,530.24

CONTRATO:		
CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
TOTAL	\$ 460,801.93	\$ 534,530.24

IMPORTE FINIQUITO		
SALDO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
	\$ 460,801.93	\$ 534,530.24
	\$ -	\$ -

C. FERNANDO ZAMORA TOVAR
Contralista
Ejecuto

ARO. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
Supervisor
Verifico

ING. GUILLERMO EMUS DIAZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

ING. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS
Tesorero Municipal
Enterado para Pago

C. VICTORIA LUIS CALIXTO
Presidente Municipal
Vo. Bo.

