

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.
EJERCICIO 2019
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES			
Municipio:	TLACHICHILCO	Ejercicio:	2019
Fuente de Financiamiento:	FORTAMUN	Localidad:	LA SOLEDAD
No. de obra:	2019301800110	Fecha de elaboración:	15-ago-19
Descripción de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SEGUNDA ETAPA		Hoja

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	PRELIMINARES													
CA-110-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS .	PIEZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$499.95	0.00	0.00	\$499.95	\$499.95	\$0.00	\$0.00	\$ 499.95
CA-110-14	PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	125.50	0.00	0.00	125.500	\$416.37	0.00	416.37	\$416.37	\$52,254.43	\$0.00	\$0.00	\$ 52,254.44
CA-110-C	COLUMNA (C-1) DE 40 X 35 CM DE SECCION, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL Nº 5 (5/8") Y 4 VARILLAS DEL Nº 4 (1/2) ESTRIBOS DE VARILLA DEL Nº 3 (3/8) A CADA 20 CM DE SEPARACION, CON CONCRETO FC= 250 KG/ CM2 T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO MAX 10 CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, COLADO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	ML	40.80	0.00	0.00	40.80	\$1,615.00	0.00	0.00	\$1,615.00	\$65,892.00	\$0.00	\$0.00	\$ 65,892.00
0	ESTRUCTURA Y TECHUMBRE													
CA-110-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CAL. 22 TROQUELADA EN FRIO PARA CUBIERTA. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	724.71	0.00	0.00	724.71	\$601.11	601.11	0.00	\$601.11	\$435,630.43	\$0.00	\$0.00	\$ 435,630.43
CA-110-22	TRABE CANAL DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 35 X 35 CM. EN LA BASE ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NUM. 4 (1/2), ESTRIBOS DE VARILLA DEL NUM. 3 (3/8) A CADA 15 CM DE SECCION, Y MENSULA DE 45 X 12 CM DE SECCION, ARMADA CON 7 VARILLAS DEL NUM. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL NUM. 3 (3/8) A CADA 15 CM DE SEPARACION, CEJA VERTICAL DE 20 X 12 CM DE SECCION ARMADA CON 1 VARILLA DEL NUM 4 (1/2") Y ESTRIBO DE VARILLA DEL NUM 3 (3/8), INCLUYE: COLADO, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	68.20	0.00	0.00	68.20	\$1,985.02	0.00	0.00	\$1,985.02	\$135,378.36	\$0.00	\$0.00	\$ 135,378.36
Sumas totales											2,468,655.17	\$0.00	\$0.00	\$ 689,655.17
IVA														\$ 110,344.83
Total														\$ 800,000.00

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 270,212.00	\$ 313,445.92
2	\$ 217,539.27	\$ 252,345.55
3 FIN	\$ 201,903.91	\$ 234,208.53
TOTAL	\$ 689,655.17	\$ 800,000.00
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 689,655.17	\$ 800,000.00
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 689,655.17	\$ 800,000.00
IMPORTE FINIQUITO	\$ 689,655.17	\$ 800,000.00
SALDO	\$ -	\$ -

C. JEYSSE PERIAÑEZ RAMIREZ
Contralista
Ejecuto

ING. COLORES TRINIDAD LORENZO
Supervisor
Verifico

ING. GUILLERMO LENUS DIAZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ BRAJAS
Tercero de Intervención
Autorizó para pago

C. VICTORIA LUIS CALIXTO
Presidente Municipal
Verifico

