

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.
EJERCICIO 2018
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10


DATOS GENERALES													
Municipio:	TLACHICHILCO										Ejercicio:	180	
Fuente de financiamiento:	FISM-DF										Localidad:	EL COYOL	
No. de obra:	2018301800054										Fecha de elaboración:	16-oct-18	
Descripción de la obra:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO XALAME-EL COYOL										Hoja	DE	


Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
PRELIMINARES														
CA-54-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ANUNCIATIVO DE OBRA EN DIMENSIONES 1.50 MTS. X 2.00 MTS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 511.01	0.00	0.00	\$ 511.01	\$ 511.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 511.01
CA-54-2	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE HASTA 1.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE YERBA EN EL LUGAR.	M2	450.00	0.00	0.00	450.00	\$ 6.35	0.00	0.00	\$ 6.35	\$ 2,857.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,857.50
CA-54-3	AFINE DE TERRACERIA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	750.00	0.00	0.00	750.00	\$ 12.14	0.00	0.00	\$ 12.14	\$ 9,105.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,105.00
RAMPAS DE CONCRETO														
CA-54-4	TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	750.00	0.00	0.00	750.00	\$ 7.00	0.00	0.00	\$ 7.00	\$ 5,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,250.00
CA-54-5	CIMBRA COMUN EN FRONTERA DE PAVIMENTO, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO	M2	151.00	0.00	0.00	151.00	\$ 112.01	0.00	0.00	\$ 112.01	\$ 16,913.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,913.51
CA-54-6	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4".	M2	750.00	0.00	0.00	750.00	\$ 500.10	0.00	0.00	\$ 500.10	\$ 375,075.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 375,075.00
CUNETAS														
CA-54-7	ELABORACION DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	8.40	0.00	0.00	8.40	\$ 2,467.60	0.00	0.00	\$ 2,467.60	\$ 20,727.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,727.84
Sumas totales											\$ 430,439.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 430,439.86
IVA											\$	\$	\$	\$ 68,870.38
Total											\$	\$	\$	\$ 499,310.24


CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 302,240.38	\$ 350,598.84
2 FIN	\$ 128,199.48	\$ 148,711.40
TOTAL	\$ 430,439.86	\$ 499,310.24

CONTRATO:		
CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
TOTAL	\$ 430,439.86	\$ 499,310.24

IMPORTE FINIQUITO	\$ 430,439.86	\$ 499,310.24
SALDO	\$ -	\$ -


LIC. MARIO IVAN CARDENA
Contralista
Ejecuto


ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizado para pago


ARO. ZEPHERINO BALTISETA SANCHEZ
Supervisor
Verificó



C. VICTORIA LUIS CALIXTO
Presidente Municipal
Vo. Bo.