

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.
EJERCICIO 2019
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES	
Municipio: TLACHICHILCO	Ejercicio: 2019
Fuente de Financiamiento: FISM-DF	Localidad: LA PAHUA
No. de obra: 2019301800057	Fecha de elaboración: 25-sep-19
Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES	

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
C1 PRELIMINARES														
CA-56-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50X2 MTS. ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 467.81	0.00	0.00	\$ 467.81	\$ 467.81	\$0.00	\$0.00	\$ 467.81
CA-56-02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS	m2	144.00	0.00	0.00	144.00	\$ 8.94	0.00	8.94	\$ 8.94	\$ 1,287.36	\$0.00	\$0.00	\$ 1,287.36
CA-56-03	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	39.60	0.00	0.00	39.60	\$ 202.20	0.00	202.20	\$ 202.20	\$ 8,007.12	\$0.00	\$0.00	\$ 8,007.12
CA-56-04	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	72.00	0.00	0.00	72.00	\$ 128.74	0.00	128.74	\$ 128.74	\$ 9,269.28	\$0.00	\$0.00	\$ 9,269.28
C2 OBRA CIVIL														
CA-56-05	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:5 INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	24.96	0.00	0.00	24.96	\$ 1,875.02	0.00	1,875.02	\$ 1,875.02	\$ 46,800.50	\$0.00	\$0.00	\$ 46,800.50
CA-56-06	ELABORACION Y VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A ESTACION A 20 M.	m3	2.16	0.00	0.00	2.16	\$ 2,560.00	0.00	0.00	\$ 2,560.00	\$ 5,529.60	\$0.00	\$0.00	\$ 5,529.60
CA-56-07	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VRS DE ACERO DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20 M Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	ml	119.40	0.00	0.00	119.40	\$ 235.00	0.00	235.00	\$ 235.00	\$ 28,059.00	\$0.00	\$0.00	\$ 28,059.00
CA-56-08	CASTILLO DE CONCRETO SECCION=15X15 CM SECCION ARMADA CON VARILLA 4 VRS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM, CONCRETO Fc=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ml	82.80	0.00	0.00	82.80	\$ 220.00	0.00	0.00	\$ 220.00	\$ 18,216.00	\$0.00	\$0.00	\$ 18,216.00
CA-56-09	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., ARMADA CON 4 VRS DE ACERO DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM CONCRETO Fc=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMÚN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ml	120.00	0.00	0.00	120.00	\$ 274.48	0.00	274.48	\$ 274.48	\$ 32,937.60	\$0.00	\$0.00	\$ 32,937.60
Subtotales hoja (1)											\$ 150,574.27	\$0.00	\$0.00	\$ 150,574.27

C. JEYSSEER PÉREZ RAMÍREZ
Contralista
Ejecutó

ARO. REFERINO BAUTISTA SANCHEZ
Supervisor
Verificó

ING. GILBERTO LEMUS DIAZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pagar

VICTORIA LUIS CALIXTO
Presidente Municipal

LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS
Tesorero Municipal
Autorizó para Pago



H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.
EJERCICIO 2019
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES																
Municipio:		TLACHICHILCO					Ejercicio:		2019		Localidad:				LA PAHUA	
Fuente de Financiamiento:		FISM-DF					Localidad:		LA PAHUA		Fecha de elaboración:				25-sep-19	
No. de obra:		2019301800057					Localidad:		LA PAHUA		Fecha de elaboración:				25-sep-19	
Descripción de la obra:		CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES					Localidad:		LA PAHUA		Fecha de elaboración:				25-sep-19	
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito		
CA-56-10	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	25.08	0.00	0.00	25.08	\$ 98.51	0.00	98.51	\$ 98.51	\$ 2,470.63	\$0.00	\$0.00	\$ 2,470.63		
CA-56-11	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	222.96	0.00	0.00	222.96	\$ 241.00	0.00	241.00	\$ 241.00	\$ 53,733.36	\$0.00	\$0.00	\$ 53,733.36		
											Subtotales hoja (1)	\$ 150,574.27	\$0.00	\$0.00	\$ 150,574.27	
											Subtotales hoja (2)	\$ 56,203.99	\$0.00	\$0.00	\$ 56,203.99	
											Sumas totales	\$ 206,778.26	\$0.00	\$0.00	\$ 206,778.26	
											IIVA	\$			\$ 33,084.52	
											Total	\$			\$ 239,862.78	

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 FIN	\$ 206,778.26	\$ 239,862.78
TOTAL	\$ 206,778.26	\$ 239,862.78

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 206,778.26	\$ 239,862.78
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 206,778.26	\$ 239,862.78
IMPORTE FINIQUITO	\$ 206,778.26	\$ 239,862.78
SALDO	\$ -	\$ -

C. JEYSER - PERIÁÑEZ RAMÍREZ
Contratista
Ejecutó

JG. GUILLERMO LEMUS DÍAZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

C. VICTORIA LUIS CALIXTO
Presidente Municipal
Vo. Bo.

ARO. ZEFERINO BALBUENA SANCHEZ
Supervisor
Verificó

LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ ISLAS
Tesorero Municipal
Enterado para Pago

