

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.  
EJERCICIO 2019  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES														
Municipio:		TLACHICHILCO					Ejercicio:		2019					
Fuente de financiamiento:		FISM-DF					Localidad:		TLACHICHILCO					
No. de obra:		2019301800026					Fecha de elaboración:		05-nov-19					
Descripción de la obra:		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS VIVIENDAS-EL CAMPO					Hoja		DE					
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA													
	PRELIMINARES													
ELEC-01	EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA RETENIDA A BASE DE ANCLA CONICA DE CONCRETO	PIEZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 251.34	0.00	0.00	\$ 251.34	\$ 2,010.72	\$0.00	\$0.00	\$ 2,010.72
	ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION													
ELEC-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RP1N, EN POSTE DE CONCRETO, SEGUN NORMAS DE CFE.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 3,044.47	0.00	0.00	\$ 3,044.47	\$ 15,222.35	\$0.00	\$0.00	\$ 15,222.35
ELEC-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO PS1N, EN POSTE DE CONCRETO, SEGUN NORMAS DE CFE.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 2,558.50	0.00	0.00	\$ 2,558.50	\$ 15,351.00	\$0.00	\$0.00	\$ 15,351.00
ELEC-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO AP1N, EN POSTE DE CONCRETO, SEGUN NORMAS DE CFE.	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 4,682.50	0.00	0.00	\$ 4,682.50	\$ 42,142.50	\$0.00	\$0.00	\$ 42,142.50
ELEC-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO PD1N, EN POSTE DE CONCRETO, SEGUN NORMAS DE CFE.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,736.80	0.00	0.00	\$ 3,736.80	\$ 3,736.80	\$0.00	\$0.00	\$ 3,736.80
	ESSTRUCTURA EN BAJA TENSION													
ELEC-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUS DE CONEXION PARA ACOMETIDA	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 4,498.05	0.00	0.00	\$ 4,498.05	\$ 17,992.20	\$0.00	\$0.00	\$ 17,992.20
	RETENIDAS													
ELEC-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA SEGUN NORMAS DE C.F.E. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES CON PROTOCOLO DE LAPEM. (NO INCLUYE CABLE GALVANIZADO AG 5/16")	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 2,585.28	0.00	0.00	\$ 2,585.28	\$ 20,682.24	\$0.00	\$0.00	\$ 20,682.24
	CONDUCTORES													
ELEC-08	SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO AG 5/16".	ML	144.00	0.00	0.00	144.00	\$ 37.54	0.00	0.00	\$ 37.54	\$ 5,405.76	\$0.00	\$0.00	\$ 5,405.76
ELEC-09	SUMINISTRO DE CABLE PARA ACOMETIDA CAL. 8 AWG.	ML	1500.00	0.00	0.00	1500.00	\$ 47.00	0.00	0.00	\$ 47.00	\$ 70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$ 70,500.00
	TRANSFORMADORES													
ELEC-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO ITRIA PARA TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE DOS BOQUILLAS, SEGUN NORMAS DE CFE.( NO INCLUYE TRANSFORMADOR).	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 1,600.08	0.00	0.00	\$ 1,600.08	\$ 4,800.24	\$0.00	\$0.00	\$ 4,800.24
ELEC-11	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES INSTALADOS DE 10 Y 25 KVA TIPO POSTE, 1 FASE, EN A.T. VOLTAJE PRIMARIO 13200/120-240 V NORMA K	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 18,160.81	0.00	0.00	\$ 18,160.81	\$ 54,482.43	\$0.00	\$0.00	\$ 54,482.43
<b>Subtotales hoja (1)</b>											\$ 252,326.24	\$ -	\$ -	\$ 252,326.24


C. JOVAFET COLARES MENDEZ GARCIA  
Contratista  
Ejecuto

ING. SAUL HERRERA YEHANCIO  
Supervisor  
Verificó

ING. GUILLERMO CRISTIAN DIAZ  
Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago

VICTORIA JUJES CALIXTO  
Presidente Municipal  
No. Bo.

DOLORE LUIS FERNANDEZ ISAIAS  
Tesorero Municipal  
Entero para Pago



H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.  
EJERCICIO 2019  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES														
Municipio: TLACHICHILCO				Ejercicio: 2019				Localidad: TLACHICHILCO						
Fuente de Financiamiento: FISM-DF				No. de obra: 2019301800026				Fecha de elaboración: 05-nov-19						
Descripción de la obra: MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS VIVIENDAS-EL CAMPO				Hoja				DE						
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	CORTA CIRCUITO FUSIBLE													
ELEC-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1CF10 CON CORTACIRCUITOS DE 27 KV. EN POSTE DEL TRANSFORMADOR, SEGUN NORMAS DE CFE, INCLUYE: 2 CORTACIRCUITOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 3,859.88	0.00	0.00	\$ 3,859.88	\$ 19,299.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,299.40
	ACOMETIDAS													
ELEC-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA, SEGUN NORMAS DE CFE, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES. (NO INCLUYE CABLE DE ACOMETIDA).	PZA	60.00	0.00	0.00	60.00	\$ 1,213.29	0.00	0.00	\$ 1,213.29	\$ 72,797.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 72,797.40
<b>Subtotales hoja (2)</b>											\$ 92,096.80	\$ -	\$ -	\$ 92,096.80
<b>Sumas totales</b>											\$ 344,423.04	\$ -	\$ -	\$ 344,423.04
											<b>IVA</b>		\$ 55,107.69	
											<b>Total</b>		\$ 399,530.73	

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 272,030.14	\$ 315,554.98
2 FIN	\$ 72,392.91	\$ 83,975.77
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 344,423.04</b>	<b>\$ 399,530.73</b>

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 344,423.04	\$ 399,530.73
CONVENIO:	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 344,423.04</b>	<b>\$ 399,530.73</b>

	IMPORTE FINIQUITO	SALDO
	\$ 344,423.04	\$ 399,530.73
	\$ -	\$ -

*[Firma]*  
C. JOCAVIEL TORRES MENDEZ GARCIA  
Contratista  
Ejecutó

*[Firma]*  
ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ  
Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago

*[Firma]*  
ING. SAUL HERRERA VENANCIO  
Supervisor  
Verificó

*[Firma]*  
LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS  
Tesorero Municipal  
Enterado para Pago

*[Firma]*  
C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
Presidente Municipal  
Vo. Bo.

