

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio:
Fuente de Financiamiento:
No. de obra:
Descripción de la obra:

TLACHICHILCO
FISM-DF
2019301800042
CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES

DATOS GENERALES

Ejercicio: 2019
Localidad: EL NARANJAL
Fecha de elaboración: viernes, 5 de julio de 2019
Hoja 1 DE 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
C1	PRELIMINARES													
CA-25-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50X2 MTS. ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 502.62	0.00	0.00	\$ 502.62	\$ 502.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 502.62
CA-25-02	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN. 3 CARAS, DESCIMBRA	ML	24.00	0.00	0.00	24.00	\$ 379.58	0.00	0.00	\$ 379.58	\$ 9,109.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,109.92
CA-25-03	LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL N° 3" @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO	M2	661.55	35.85	-35.85	697.40	\$ 855.39	0.00	0.00	\$ 855.39	\$ 565,883.25	\$ 30,661.45	-\$ 30,661.45	\$ 596,541.45
C2	DUCTERIA PARA ELECTRIFICACION													
CA-25-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO FLEXIBLE 13MM	ML	400.00	0.00	0.00	400.00	\$ 20.84	0.00	0.00	\$ 20.84	\$ 8,336.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,336.00
CA-25-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM DE 3" X 3"	PZA	60.00	0.00	0.00	60.00	\$ 31.01	0.00	0.00	\$ 31.01	\$ 1,860.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,860.60
Sumas totales											\$ 585,692.39	\$ 30,661.45	-\$ 30,661.45	\$ 616,351.45
											IVA	\$ 98,611.45		\$ 714,971.45
											Total	\$ 714,971.45		\$ 714,971.45

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
ANTICIPO	\$ 175,707.72	\$ 203,820.95
1 (NORM.)	\$ 407,460.13	\$ 472,653.75
2 (FINIQ.)	\$ 21,458.83	\$ 24,892.24
TOTAL	\$ 583,167.84	\$ 701,366.94

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 585,692.38	\$ 679,403.16
CONVENIO	\$ 21,551.72	\$ 25,000.00
TOTAL	\$ 607,244.10	\$ 704,403.16

IMPORTE FINIQUITO	\$ 607,244.10	\$ 704,403.16
SALDO	\$ -	\$ -

EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA
CONTRATISTA
EJECUTO

ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
SUPERVISOR
VERIFICO

C. VICTORIA LUIS CALIXTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
VO. BO.



L.D.E. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SAIZ
TESORERO MUNICIPAL
ENTERADO PARA PAGO