

SERVIMI

Servicios de Ingeniería

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **APETLACO** DEL MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER., SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **30 DE JULIO DE 2019** REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL; **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**: **ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ** Y **ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>HERMINIO MENDEZ LOPEZ</u>	DOMICILIO: <u>CALLE CAOBA No. 10, COL. LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA, VER., C.P. 91015.</u>
R. F. C. <u>MELH621021ET8</u>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <u>ING. HERMINIO MENDEZ LOPEZ</u>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE 20 MUROS FIRMES” EN LA LOCALIDAD DE APETLACO, MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2019301800048	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA ()	INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)	LICITACIÓN PUBLICA
CALENDARIO DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO: \$ 629,230.18 AMPLIACION DE CONTRATO: \$ 0.00 TOTAL \$ 629,230.18	FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE TERMINO: 30 DE JULIO DE 2019	
N° DE CONTRATO DOP_FISM- DF_2019301800048_IR_12_C30	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S. A.		
ANTICIPO (30%): \$ 188,769.05	N° DE FIANZA: 2319655	FECHA: 28 DE MAYO DE 2019	
POR CUMPLIMIENTO: \$ 54,243.98	N° DE FIANZA: 2319661	FECHA: 28 DE MAYO DE 2019	



SERVIMI

Servicios de Ingeniería

INVERSIÓN

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	FISM	MPAL.	COMUNIDAD
\$ 629,230.18	\$ 629,230.18	\$0.00	\$0.00	\$ 629,230.18	\$ 629,230.18	\$0.00	\$0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE	MONTO
1 (UNO) FINIQUITO	30 DE JULIO DE 2019	\$ 629,230.18	\$ 629,230.18

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES

SUMINISRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA VINIL DE 1.50 X 2.00 MTS ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20:00 M. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

OBRA CIVIL

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO, SECCION DE DE 15x20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No 3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, ACARREO A LA 1A ESTACIONA 20 M.

CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 15x15 CM. ACABADO COMUN, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", ARMADO CON 4 VARILAS DEL No 3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

MURO DE BLOCK DE 12x20x40 CM., EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO




SERVI-M-I

Servicios de Ingeniería

CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15x20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15x20-4, INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO


ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ENTREGA:


ING. HERMINIO MENDEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ING. HERMINIO MENDEZ LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA



Servicios de Ingeniería

EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **12:00** HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ING. HERMINIO MENDEZ LOPEZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

ING. HERMINIO MENDEZ LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA



RECIBE

ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS