

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

Municipio:				DATOS GENERALES			
Fuente de Financiamiento:		TLACHICHILCO		Ejercicio:		2019	
No. de obra:		FISM-DF		Localidad:		VÍCTOR ROSALES	
Descripción de la obra:		2019301800064		Fecha de elaboración:		04-Jul-19	
		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE VÍCTOR ROSALES		Hoja		1 DE 1	

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
180-545	EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGO DE REGALIAS.	M3	700.00	-562.00	562.00	138.00	\$ 73.90	0.00	0.00	\$ 73.90	\$ 51,730.00	-\$41,531.80	\$41,531.80	\$ 10,198.20
180-779	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.	M3	700.00	-562.00	562.00	138.00	\$ 50.22	0.00	0.00	\$ 50.22	\$ 35,154.00	-\$28,223.64	\$28,223.64	\$ 6,930.36
180-785	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.	M3	2374.00	-1905.98	1905.98	468.01	\$ 15.07	0.00	0.00	\$ 15.07	\$ 35,776.14	-\$28,723.16	\$28,723.16	\$ 7,052.98
180-535	RASTREO Y CUNETEO CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	3.00	-2.75	2.75	0.25	\$ 10,970.04	0.00	0.00	\$ 10,970.04	\$ 32,910.12	-\$30,167.61	\$30,167.61	\$ 2,742.51
180-546	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	700.00	-510.74	510.74	189.26	\$ 85.06	0.00	0.00	\$ 85.06	\$ 59,542.00	-\$43,443.60	\$43,443.60	\$ 16,098.40
Subtotales hoja (1)											\$ 215,112.26	-\$172,089.81	\$172,089.81	\$ 43,022.45
Sumas totales											\$ 215,112.26	-\$ 172,089.81	\$ 172,089.81	\$ 43,022.45
											IVA	\$ 6,883.59		
											Total	\$ 49,906.04		

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 172,089.81	\$ 199,624.18
2 FIN	\$ 43,022.45	\$ 49,906.04
TOTAL	\$ 215,112.26	\$ 249,530.22

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 215,112.26	\$ 249,530.22
CONVENIO:	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 215,112.26	\$ 249,530.22
IMPORTE FINIQUITO:	\$ 215,112.26	\$ 249,530.22
SALDO:	\$ -	\$ -

C. FERNANDO ROMERA TOVAR
Contratista
Representante legal

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

ARO. REFERINO BAUTISTA SANCHEZ
Supervisor
Verificó

ING. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS
Tesorero Municipal
Enterado para Pago

C. VICTORIA LUIS CALIKTO
Presidente Municipal
Vo. Bo.

RESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TLACHICHILCO, VER. 2021

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TLACHICHILCO, VER. 2021