



H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio: TLACHICHILCO, VER. Localidad: EL SUCHIL

Ejercicio: 2018 Fecha de elaboración: 23 de mayo de 2018

Fuente de Financiamiento: FISM-DF No. de obra: 2018301800025

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen. P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
CT	PRELIMINARES												
CA-25-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50 X 2.00 MTS ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	1.00	503.21	-	503.21	503.21	-	-	503.21	503.21
CA-25-02	TUBO DE CONCRETO DE SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ACERO MAXIMO 14" @ 20 CM VER DETALLE EN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	23.10	0.10	23.20	234.09	-	234.09	5,407.48	23.41	-	5,430.89	5,430.89
CA-25-03	LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No 3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	M2	190.62	28.89	219.51	792.88	-	792.88	151,138.79	22,906.30	-	174,045.09	174,045.09
C2	DUCTERIA PARA ELECTRIFICACION												
CA-25-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO FLEXIBLE 13 MM.	ML	120.00	0.00	120.00	22.00	-	22.00	2,640.00	-	-	2,640.00	2,640.00
CA-25-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13MM DE 3"x3"	PZA	18.00	0.00	18.00	29.70	-	29.70	534.60	-	-	534.60	534.60
Sumas totales									\$ 160,224.08	\$ 22,929.71	\$ -	\$ 183,153.79	\$ 183,153.79
									IIVA	\$	\$	\$ 29,304.61	\$ 29,304.61
									Total	\$	\$	\$ 212,458.40	\$ 212,458.40

CONCENTRADO	
ESTIMACION	IMPORTE S/ IVA
1 FINIQUITO	\$ 183,153.79
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
TOTAL	\$ 183,153.79

CONCENTRADO	
IMPORTE S/ IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 183,153.79
CONVENIO	\$ 26,598.47
TOTAL	\$ 212,458.40
IMPORTE FINIQUITO	\$ 212,458.40
SALDO	\$ -

Elaboro:   
MARYOL SIAREZ AVILA  
Contratista

Autorizado por:   
JUAN CARLOS LEONARDO  
Dir. de Obras Publicas

Verifico:   
ING. SAUL HERRERA VENANCIO  
Supervisor

Entregado por:   
C.P. GUILLERMO LUIS  
Tesorero Municipal

No. 66  
C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
Presidencia Municipal

