

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TLACHICHILCO Ejercicio: 2018
 Fuente de Financiamiento: FSM-DF Localidad: EL MIRRAL
 No. de obra: 2018301800037 Fecha de elaboración: 01-sep-18
 Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (TLACHICHILCO ZACUALPAN) - EL MIRRAL

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 3 X 2 MTS, ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 357.17	1.03	-1.03	\$ 358.21	\$ 357.17	\$1.04	-\$1.04	\$ 358.21
CA-35-12	TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	435.00	35.30	-35.30	470.30	\$ 7.11	1.17	-1.17	\$ 8.28	\$ 3,092.85	\$801.20	-\$801.20	\$ 3,894.05
CA-35-14	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD (INCISO 3.01.02.02H.01) :h) EXCAVADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD (INCISO 3.01.02.02H.01E).	M3	87.13	-12.31	12.31	74.82	\$ 65.49	0.49	-0.49	\$ 65.98	\$ 5,706.14	-\$769.52	\$769.52	\$ 4,936.62
CA-35-15	RELLENOS (INCISO 3.01.02.023-H.01)d) PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	8.53	0.00	0.00	8.53	\$ 95.40	0.46	-0.46	\$ 95.86	\$ 813.76	\$3.93	-\$3.93	\$ 817.69
CA-35-16	CIMBRA COMUN EN FRONTERA DE PAVIMENTO, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO	M2	73.98	8.90	-8.90	82.88	\$ 204.51	1.21	-1.21	\$ 205.72	\$ 15,129.65	\$1,920.42	-\$1,920.42	\$ 17,050.07
CA-35-17	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETIILLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4".	M2	361.00	1.01	-1.01	362.01	\$ 488.50	0.78	-0.78	\$ 489.28	\$ 176,348.50	\$774.77	-\$774.77	\$ 177,123.27
594	ELABORACION DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE FC=100 KG/CM2., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	100.00	-13.51	13.51	86.49	\$ 234.00	0.38	-0.38	\$ 234.38	\$ 23,400.00	-\$3,128.47	\$3,128.47	\$ 20,271.53
496	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 60 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	22.50	0.00	0.00	22.50	\$ 384.57	0.47	-0.47	\$ 355.04	\$ 7,977.83	\$10.57	-\$10.57	\$ 7,988.40
Subtotales hoja (1)											\$ 232,825.90	-\$386.06	\$386.06	\$ 232,439.84
Sumas totales											\$ 232,825.90	-\$ 386.06	\$ 386.06	\$ 232,439.84
											IVA	\$		\$ 37,190.37
											Total	\$		\$ 269,630.21

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 FIN	\$ 232,439.84	\$ 269,630.21
TOTAL	\$ 232,439.84	\$ 269,630.21

CONTRATO:		
CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
	\$ 232,439.84	\$ 269,630.21
TOTAL	\$ 232,439.84	\$ 269,630.21

IMPORTE FINIQUITO		
SALDO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
	\$ 232,439.84	\$ 269,630.21
	\$ -	\$ -

C. FERNANDO ZAMORA TOVAR
 Contratista
 Ejecutó

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

ARO. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
 Supervisor
 Verificó

C.P. CLESINDA CORTES LUIS
 Tesorero Municipal
 Enterado para Pago

C. VICTORIA LUJES CALIXTO
 Presidente Municipal
 Vo. Bo.

