

**FINIQUITO DE OBRA**


**DATOS GENERALES**

Municipio: TLACHICHILCO, VER.  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF  
 No. de obra: 2018301800050

Ejercicio: 2018  
 Localidad: EL LLANO  
 Fecha de elaboración: 2 de noviembre de 2018

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales						
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito			
<b>C1</b>	<b>PRELIMINARES</b>																
CA-50-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50 x 2.00 MTS ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 517.60	\$ -	\$ -	\$ 517.60	\$ 517.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 517.60
CA-50-02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS	M2	132.25	0.00	0.00	132.25	\$ 7.00	\$ -	\$ -	\$ 7.00	\$ 925.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 925.75
CA-50-03	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	26.50	18.87	0.00	45.37	\$ 163.91	\$ -	\$ -	\$ 163.91	\$ 4,343.62	\$ 3,092.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,436.60
CA-50-04	PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20 MTS. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	132.25	0.00	0.00	132.25	\$ 113.10	\$ -	\$ -	\$ 113.10	\$ 14,957.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,957.48
<b>C2</b>	<b>OBRA CIVIL</b>																
CA-50-05	LOSA DE CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No 3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	M2	132.25	0.00	0.00	132.25	\$ 663.26	\$ -	\$ -	\$ 663.26	\$ 87,716.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,716.14
CA-50-06	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ARMADA CON ACERO DEL No 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	301.00	0.00	0.00	301.00	\$ 858.52	\$ -	\$ -	\$ 858.52	\$ 258,414.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,414.52
CA-50-07	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No 3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	M2	132.25	0.00	0.00	132.25	\$ 754.26	\$ -	\$ -	\$ 754.26	\$ 99,750.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,750.89
CA-50-08	ACABADO PULIDO INTEGRAL SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	100.00	0.00	0.00	100.00	\$ 54.02	\$ -	\$ -	\$ 54.02	\$ 5,402.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,402.00
CA-50-09	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	280.00	0.00	0.00	280.00	\$ 160.03	\$ -	\$ -	\$ 160.03	\$ 44,808.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,808.40
<b>Sumas totales</b>											<b>\$ 516,836.40</b>	<b>\$ 3,092.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 519,929.38</b>	
<b>IVA</b>											<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 83,188.70</b>	
<b>Total</b>											<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 603,118.08</b>	



CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 NORMAL	\$ 454,878.13	\$ 527,658.63
2 FINIQUITO	\$ 65,051.25	\$ 75,459.45
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 519,929.38</b>	<b>\$ 603,118.08</b>

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 516,836.40	\$ 599,530.22
CONVENIO	\$ 3,092.98	\$ 3,587.86
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 519,929.38</b>	<b>\$ 603,118.08</b>

IMPORTE FINIQUITO	\$ 519,929.3800	\$ 603,118.08
SALDO	\$ -	\$ -

*[Firma]*  
 Nayely Suarez Avila  
 Contratista

*[Firma]*  
 Ing. Saul Herrera Venancio  
 Supervisor

*[Firma]*  
 Autorizo para pago:  
 Ing. Guillermo Lemus Diaz  
 Dir. de Obras Públicas

Enterado para Pago:  
 Lic. Jose Luis Fernandez Isaias  
 Tesorero Municipal

Vo. Bo.  
 C. Victoria Luis Calixto  
 Presidente Municipal