


FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TLACHICHILCO Ejercicio: 2019  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF Localidad: CHINTIPAN  
 No. de obra: 2019301800028  
 Descripción de la obra: REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO Fecha de elaboración: 18-nov-19

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
C1	PRELIMINARES														
RDC-000	SUMINISRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA VINIL DE 1.50 X 2.00 MTS ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 512.69	0.00	0.00	\$ 512.69	\$ 512.69	\$0.00	\$0.00	\$ 512.69	
RDC-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO	M2	40.70	0.00	0.00	40.70	\$ 9.16	0.00	0.00	\$ 9.16	\$ 372.81	\$0.00	\$0.00	\$ 372.81	
RDC-002	EXCAVACION A MANO DE CEPAS MATERIAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	32.56	0.00	0.00	32.56	\$ 213.10	0.00	0.00	\$ 213.10	\$ 6,938.54	\$0.00	\$0.00	\$ 6,938.54	
RDC-003	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	40.70	0.00	0.00	40.70	\$ 132.50	0.00	0.00	\$ 132.50	\$ 5,392.75	\$0.00	\$0.00	\$ 5,392.75	
C2	OBRA CIVIL														
RDC-004	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 3.60 M Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO Y ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A ESTACION A 20.00M DE DISTANCIA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	83.69	0.00	0.00	83.69	\$ 1,893.09	0.00	0.00	\$ 1,893.09	\$ 158,432.70	\$0.00	\$0.00	\$ 158,432.70	
RDC-005	CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 AGRAGADO MAXIMO 3/4", ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS NUMERO 2 A CADA 20 CM DE SECCION 20 X20, INCLUYE CIMBRA COMUN EN UNA CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	ML	66.08	0.00	0.00	66.08	\$ 343.26	0.00	0.00	\$ 343.26	\$ 22,682.62	\$0.00	\$0.00	\$ 22,682.62	
<b>Subtotales hoja (1)</b>											\$ 194,332.11	\$0.00	\$0.00	\$ 194,332.11	

  
 MIDORI YOANA CARDEÑA SANTAMARIA  
 CONTRATISTA  
 EJECUTO

  
 ARQ. ZEPHERINO BAUTISTA SANCHEZ  
 SUPERVISOR  
 VERIFICO



ING. E. GILBERTO VILLARREAL  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 AUTORIZADO PARA PAGO

C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VO. BO.



I.D.I.E. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ENTERADO

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TLACHICHILCO Ejercicio: 2019  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF Localidad: CHINTIPAN  
 No. de obra: 2019301800028  
 Descripción de la obra: REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO Fecha de elaboración: 18-nov-19

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
RDC-006	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15x30 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15x20-4, INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO	ML	46.25	0.00	0.00	46.25	\$ 418.67	0.00	0.00	\$ 418.67	\$ 19,363.49	\$0.00	\$0.00	\$ 19,363.49
RDC-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DREN TRANSVERSAL A BASE DE TUBO PVC LINEA SANITARIA EXTREMOS LISOS DE 4" DE DIAMETRO COLOCADOS EN ZIG-ZAG A CADA 1.50MTS DE DISTANCIA	PZA	50.00	0.00	0.00	50.00	\$ 99.76	0.00	0.00	\$ 99.76	\$ 4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$ 4,988.00
RDC-008	ACARREO DE MATERIAL PARA MURO DE CONTENCIÓN (PIEDRA BRAZA Y AGREGADOS) A UNA DISTANCIA DE 30.00 M DE FORMA MANUAL	M3	32.56	0.00	0.00	32.56	\$ 86.00	0.00	0.00	\$ 86.00	\$ 2,800.16	\$0.00	\$0.00	\$ 2,800.16
RDC-009	LIMPIEZA DE LOSA DE CONCRETO, RETIRO DE MATERIAL	M2	25.00	0.00	0.00	25.00	\$ 75.30	0.00	0.00	\$ 75.30	\$ 1,882.50	\$0.00	\$0.00	\$ 1,882.50
RDC-010	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO	M2	25.00	0.00	0.00	25.00	\$ 358.56	0.00	0.00	\$ 358.56	\$ 8,964.00	\$0.00	\$0.00	\$ 8,964.00
<b>Subtotales hoja (1)</b>											\$ 18,634.66	\$0.00	\$0.00	\$ 37,998.15
<b>Sumas total.</b>											\$ 212,966.77	\$	\$	\$ 232,330.26
<b>Total</b>											\$	\$	\$	\$ 37,172.84
<b>Total</b>											\$	\$	\$	\$ 269,503.10

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 185,864.21	\$ 215,602.48
2 FIN	\$ 46,466.05	\$ 53,900.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 232,330.26</b>	<b>\$ 269,503.10</b>

CONTRATO:		
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONVENIO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 232,330.26</b>	<b>\$ 269,503.10</b>

IMPORTE FINIQUITO	\$ 232,330.26	\$ 269,503.10
SALDO	\$ -	\$ -

MIDORI YOANA CARDEÑA SANTAMARIA  
 CONTRATISTA  
 EJECUTO

ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ  
 SUPERVISOR  
 VERIFICO

C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VO. BO.

I.D.E. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ISAIAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ENTERADO PARA PAGO

