

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.  
EJERCICIO 2019  
FINIQUITO DE OBRA


FORMATO 10


DATOS GENERALES

Municipio: TLACHICHILCO Ejercicio: 2019  
Fuente de Financiamiento: FISM-DF Localidad: NUEVO CHINTIPAN  
No. de obra: 2019301860021 Fecha de elaboración: 28-Jul-19  
Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES Hoja DE

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
<b>I PRELIMINARES TERRACERTAS</b>														
CA-21-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ANUNCIATIVO DE OBRA EN DIMENSIONES 1.50 MTS. X 2.00 MTS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 488.55	0.00	0.00	\$ 488.55	\$ 488.55	\$0.00	\$0.00	\$ 488.55
CA-21-02	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	598.89	0.00	0.00	598.89	\$ 33.50	0.00	0.00	\$ 33.50	\$ 20,062.81	\$0.00	\$0.00	\$ 20,062.82
CA-21-03	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	61.05	0.00	0.00	61.05	\$ 59.50	0.00	0.00	\$ 59.50	\$ 3,632.48	\$0.00	\$0.00	\$ 3,632.48
CA-21-04	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION SIN CONTROL DE LABORATORIO DE MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACION DE BASE, ESPESOR PROMEDIO 15 CM, INCLUYE: EQUIPO, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	M3	241.40	0.00	0.00	241.40	\$ 311.71	0.00	0.00	\$ 311.71	\$ 75,246.79	\$0.00	\$0.00	\$ 75,246.79
CA-21-05	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	718.67	0.00	0.00	718.67	\$ 66.50	0.00	0.00	\$ 66.50	\$ 47,791.56	\$0.00	\$0.00	\$ 47,791.56
<b>II PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</b>														
CA-21-07	CIMBRA COMUH EN FRONTERA DE PAVIMENTO, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	M2	156.00	0.00	0.00	156.00	\$ 108.15	0.00	0.00	\$ 108.15	\$ 16,871.40	\$0.00	\$0.00	\$ 16,871.40
CA-21-08	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 20 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, RESISTENCIA F'c= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4".	M2	1576.31	0.00	0.00	1576.31	\$ 653.39	0.00	0.00	\$ 653.39	\$ 1,029,945.19	\$0.00	\$0.00	\$ 1,029,945.19
<b>Subtotales hoja (11)</b>											\$ 1,194,038.78	\$0.00	\$0.00	\$ 1,194,038.79

  
C. EDGAR OMAR SIMBRÓN ORTEGA  
Contralista  
Ejecutó

  
ING. DOLORES TRINIDAD LORENZO  
Supervisor  
Verificó

  
ING. GUILLERMO LEONIS DIAS  
Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago

  
C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
Presidente Municipal  
Vo. Bo.

  
LIC. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ YSAIAS  
Tesorero Municipal  
Emitido para Pago

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.  
EJERCICIO 2019  
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES			
Municipio:	TLACHICHILCO	Ejercicio:	2019
Fuente de Financiamiento:	FISM-DF	Localidad:	NUEVO CHINTIPAN
No. de obra:	2019301600021	Fecha de elaboración:	28-Jul-19
Descripción de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES		

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. editivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe editivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
III	ALBAÑILERIAS														
CA-21-09	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EXISTENTES DE MURO DE TABIQUE INCLUYE: APLANADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 1,036.55	0.00	0.00	\$ 1,036.55	\$ 5,182.75	\$0.00	\$0.00	\$ 5,182.75	
CA-21-10	RENIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS E HIDRAULICOS EXISTENTES SOBRE ANCHO DE CALZADA, A BASE DE TABIQUE INCLUYE: APLANADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 876.87	0.00	0.00	\$ 876.87	\$ 10,522.44	\$0.00	\$0.00	\$ 10,522.44	
IV	MURO DE CONTENCIÓN														
CA-21-06	TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	19.82	11.33	0.00	31.15	\$ 8.97	8.97	0.00	\$ 8.97	\$ 177.79	\$101.63	\$0.00	\$ 279.42	
CA-21-11	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	7.27	1.26	0.00	8.53	\$ 80.76	80.76	0.00	\$ 80.76	\$ 587.13	\$101.76	\$0.00	\$ 688.88	
CA-21-13	CONCRETO CICLOPEO 60-40 CON PIEDRA BOLA DE RIO LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A LA ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	15.52	0.00	0.14384	15.37616	\$ 1,665.00	0.00	1,665.00	\$ 1,665.00	\$ 25,840.80	\$0.00	\$239.48	\$ 25,601.31	
CA-21-14	CIMBRA ACABADO COMUN EN MURO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	34.68	0.18	0.00	34.86	\$ 200.49	200.49	0.00	\$ 200.49	\$ 6,952.99	\$36.09	\$0.00	\$ 6,989.08	
<b>Subtotales hoja (1)</b>											\$ 1,194,038.78	\$0.00	\$0.00	\$ 1,194,038.79	
<b>Subtotales hoja (2)</b>											\$ 49,263.90	\$239.48	\$239.48	\$ 49,263.88	
<b>Sumas totales</b>											\$ 1,243,302.68	\$239.48	\$239.48	\$ 1,243,302.68	
<b>IVA</b>											\$			\$ 198,928.43	
<b>Total</b>											\$			\$ 1,442,231.11	

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 596,785.28	\$ 692,270.93
2 FIN	\$ 646,517.40	\$ 749,960.18
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,243,302.68</b>	<b>\$ 1,442,231.11</b>

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 1,243,302.68	\$ 1,442,231.11
CONVENIO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,243,302.68</b>	<b>\$ 1,442,231.11</b>

IMPORTE FINIQUITO	\$ 1,243,302.68	\$ 1,442,231.11
SALDO	\$ -	\$ -

C. EDGAR OMAR SIMBRON ORTEGA  
Generalista  
Ejecutó

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ  
Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago

ING. DOLORES TRINIDAD LORENZO  
Supervisor  
Verificó

LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ LEJIAS  
Tesorero Municipal  
Enterado para Pago

C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
Presidente Municipal  
Vo. Bo.

