

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.


FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TLACHICHILCO Ejercicio: 2019  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF Localidad: CHINTIPAN  
 No. de obra: 2019301800050 Fecha de elaboración: 12-dic-19  
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
<b>C1 PRELIMINARES</b>														
C1-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50X2 MTS. ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 479.14	0.00	0.00	\$ 479.14	\$ 479.14	\$0.00	\$0.00	\$ 479.14
C1-002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA	M2	624.00	0.00	0.00	624.00	\$ 9.42	0.00	0.00	\$ 9.42	\$ 5,878.08	\$0.00	\$0.00	\$ 5,878.08
C1-003	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	26.18	0.00	0.00	26.18	\$ 120.22	0.00	0.00	\$ 120.22	\$ 3,147.36	\$0.00	\$0.00	\$ 3,147.36
C1-004	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M. MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	131.12	0.00	0.00	131.12	\$ 130.22	0.00	0.00	\$ 130.22	\$ 17,074.45	\$0.00	\$0.00	\$ 17,074.45
<b>C2 OBRA CIVIL</b>														
C2-001	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VS DE ACERO DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM, DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20 M Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	ML	524.70	0.00	0.00	524.70	\$ 327.35	0.00	0.00	\$ 327.35	\$171,760.55	\$0.00	\$0.00	\$ 171,760.55
C2-002	CASTILLO DE CONCRETO SECCION=15X15 CM SECCION ARMADA CON VARILLA 4 VS DEL N° 3 Y ESTRIBOS DEL N° 2 @ 20 CM , CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	343.20	0.00	0.00	343.20	\$ 306.50	0.00	0.00	\$ 306.50	\$105,190.80	\$0.00	\$0.00	\$ 105,190.80
C2-003	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., ARMADA CON 4 VS DE ACERO DEL N°3 Y ESTRIBOS DEL N°2 @ 20 CM CONCRETO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	620.10	0.00	0.00	620.10	\$ 378.29	0.00	0.00	\$ 378.29	\$234,577.63	\$0.00	\$0.00	\$ 234,577.63
C2-004	MURO DE BLOCK DE 12x20x40 CM., EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	941.79	0.00	0.00	941.79	\$ 270.34	0.00	0.00	\$ 270.34	\$254,603.51	\$0.00	\$0.00	\$ 254,603.51
<b>Sumas totales</b>											\$792,711.52	\$0.00	\$0.00	\$ 792,711.52
<b>IVA</b>											\$			\$ 126,833.87
<b>Total</b>											\$			\$ 919,545.39

  
 ING. VICTOR HUGO PEREZ LOPEZ  
 CONTRATISTA  
 EJECUTO

  
 ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ  
 SUPERVISOR  
 VERIFICO

  
 ING. GUILLERMO DIAZ  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 AUTORIZO PARA PAGO



  
 C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VO. BO.



  
 I.D.I.E. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ISAÍAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ENTERADO PARA PAGO



H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES			
Municipio:	TLACHICHILCO	Ejercicio:	2019
Fuente de Financiamiento:	FISM-DF	Localidad:	CHINTIPAN
No. de obra:	2019301800050	Fecha de elaboración:	12-dic-19
Descripción de la obra:	CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES	Hoja:	2 DE 2


CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
Anticipo	\$ 237,813.46	\$ 275,863.61
Est. 1 (Normal)	\$ 402,882.63	\$ 467,343.85
Est. 2 (Finiquito)	\$ 148,598.58	\$ 172,374.35
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 640,696.09</b>	<b>\$ 915,581.81</b>


	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 792,711.52	\$ 919,545.36
CONVENIO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 792,711.52</b>	<b>\$ 919,545.36</b>


  


IMPORTE FINIQUITO	\$ 792,711.52	\$ 919,545.36
SALDO	\$ -	\$ 0.00

  
 ING. VICTOR HUGO PEREZ LOPEZ  
 CONTRATISTA  
 EJECUTO

  
 ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ  
 SUPERVISOR  
 VERIFICO

  
 ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 AUTORIZO PARA PAGO

  
 C. VICTORIA LUIS CALIXTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VO. BO.

  
 I.D.E. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ISAIAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ENTERADO PARA PAGO

