


FINIQUITO DE OBRA


DATOS GENERALES


Municipio: TLACHICHILCO Ejercicio: 2019
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF Localidad: COYOL
 No. de obra: 2019301800012 Fecha de elaboración: 30-Jul-19
 Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL DE


Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
C1 PRELIMINARES														
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 568.62	0.00	0.00	\$ 568.62	\$ 568.62	\$0.00	\$0.00	\$ 568.62
1.02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS	M2	148.12	0.00	0.00	148.12	\$ 9.10	0.00	0.00	\$ 9.10	\$ 1,347.89	\$0.00	\$0.00	\$ 1,347.89
1.03	PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20 MTS. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	148.12	0.00	0.00	148.12	\$ 275.00	0.00	0.00	\$ 275.00	\$ 40,733.00	\$0.00	\$0.00	\$ 40,733.00
C2 ALBAÑILERIA														
1.04	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No 3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	M2	148.12	0.00	0.00	148.12	\$ 760.86	0.00	0.00	\$ 760.86	\$ 112,698.58	\$0.00	\$0.00	\$ 112,698.58
1.05	MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON UNA ALTURA DE 1.50 M, HECHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2. ARMADA CON ACERO DEL No 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	361.20	0.00	0.00	361.20	\$ 884.10	0.00	0.00	\$ 884.10	\$ 319,336.92	\$0.00	\$0.00	\$ 319,336.92
1.06	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No 3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	M2	138.04	0.00	0.00	138.04	\$ 859.20	0.00	0.00	\$ 859.20	\$ 118,603.97	\$0.00	\$0.00	\$ 118,603.97
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 PULGADA, 3 TRAMOS DE 25 CM CON ROSCA, INCLUYE SUMINISTRO DE LLAVE DE PASO Y TAPON HEMBRA.	PZA	28.00	0.00	0.00	28.00	\$ 335.21	0.00	0.00	\$ 335.21	\$ 9,385.88	\$0.00	\$0.00	\$ 9,385.88
Subtotal											\$ 602,674.86	\$0.00	\$0.00	\$ 602,674.86

IVA \$ 96,427.98
 Total \$ 699,102.84


 HERMINIO MENDEZ LOPEZ
 CONTRATISTA
 EJECUTO


 ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
 SUPERVISOR
 VERIFICO


 ING. GUILLERMO LEONARDO DIAZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 AUTORIZO PARA PAGO


 C. VICTORIA LUIS CALIXTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VO. BO.


 D. LE. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS
 TESORERO MUNICIPAL
 ENTERADO PARA PAGO

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES			
Municipio:	TLACHICHILCO	Ejercicio:	2019
Fuente de Financiamiento:	FISM-DF	Localidad:	COYOL
No. de obra:	2019301800012	Fecha de elaboración:	30-jul-19
Descripción de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL		Hoja DE


Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales							
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deducivas	Importe finiquito				


CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1	\$ 495,662.95	\$ 699,102.84
TOTAL	\$ 495,662.95	\$ 699,102.84

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 602,674.86	\$ 699,102.84
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 602,674.86	\$ 699,102.84

IMPORTE FINIQUITO	\$ 602,674.86	\$ 699,102.84
SALDO	\$ -	\$ -


 HERMINIO MENDEZ LOPEZ
 CONTRATISTA
 EJECUTO


 ARO. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
 SUPERVISOR
 VERIFICO


 ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 AUTORIZO PARA PAGO


 C. VICTORIA LUIS CALIXTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VO. BO.




 I.D.E. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS
 TESORERO MUNICIPAL
 ENTERADO PARA PAGO