

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES


Municipio: TLACHICHILCO, VER.
Fuente de Financiamiento: FISM-DF
No. de obra: 2018301800065

Ejercicio: 2018
Localidad: QUERETANO
Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2018

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE 12 MUROS FIRMES

Hoja 1 DE 1

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
C1	PRELIMINARES													
CA-65-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50 x 2.00 MTS ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 510.32	\$ -	\$ -	\$ 510.32	\$ 510.32	\$ -	\$ -	\$ 510.32
CA-65-02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS	M2	288.00	0.00	0.00	288.00	\$ 7.03	\$ -	\$ -	\$ 7.03	\$ 2,024.64	\$ -	\$ -	\$ 2,024.64
CA-65-03	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	79.20	0.00	0.00	79.20	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ 13,860.00	\$ -	\$ -	\$ 13,860.00
CA-65-04	PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20 MTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	144.00	0.00	0.00	144.00	\$ 111.51	\$ -	\$ -	\$ 111.51	\$ 16,057.44	\$ -	\$ -	\$ 16,057.44
C2	OBRA CIVIL													
CA-65-05	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:5. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	49.56	0.00	0.00	49.56	\$ 1,746.53	\$ -	\$ -	\$ 1,746.53	\$ 86,558.03	\$ -	\$ -	\$ 86,558.03
CA-65-06	ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO A 1A ESTACION A 20 MTS.	M3	4.44	0.00	0.00	4.44	\$ 2,567.59	\$ -	\$ -	\$ 2,567.59	\$ 11,400.10	\$ -	\$ -	\$ 11,400.10
CA-65-07	CADENA DE DESPLANTE DE 15x20 CMS. ARMADA CON 4 VRS DE ACERO DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @20 CMS. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO	ML	240.00	0.00	0.00	240.00	\$ 248.08	\$ -	\$ -	\$ 248.08	\$ 59,539.20	\$ -	\$ -	\$ 59,539.20
CA-65-08	CASTILLO DE CONCRETO DE SECCION= 15 x 15 CM, EN ESTRUCTURA INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, REFORZADO CON 4 VARS. DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CMS. CONCRETO FC= 200 KG/CM2-3/4", GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREOS; P.U.O.T.	ML	165.60	0.00	0.00	165.60	\$ 255.71	\$ -	\$ -	\$ 255.71	\$ 42,345.58	\$ -	\$ -	\$ 42,345.58
CA-65-09	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION= 15 x 20 CM, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, REFORZADO CON 4 VARS. DEL No 3 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CMS. CONCRETO FC= 200 KG/CM2-3/4", GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREOS; P.U.O.T.	ML	240.00	0.00	0.00	240.00	\$ 258.58	\$ -	\$ -	\$ 258.58	\$ 62,059.20	\$ -	\$ -	\$ 62,059.20
CA-65-10	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	50.16	0.00	0.00	50.16	\$ 94.11	\$ -	\$ -	\$ 94.11	\$ 4,720.56	\$ -	\$ -	\$ 4,720.56



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TLACHICHILCO, VER. Ejercicio: 2018
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF Localidad: QUERETANO
 No. de obra: 2018301800065 Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2018
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE 12 MUROS FIRMES

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
CA-65-11	MURO DE BLOCK DE 12 x 20 x 40 CMS. EN 12 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	MZ	445.68	0.00	0.00	445.68	\$ 257.40	\$ -	\$ -	\$ 257.40	\$ 114,718.03	\$ -	\$ -	\$ 114,718.03
Sumas totales											\$ 413,793.10	\$ -	\$ -	\$ 413,793.10
IVA											\$	\$	\$	\$ 66,206.90
Total											\$	\$	\$	\$ 480,000.00

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
1 NORMAL	\$ 310,472.39	\$ 360,147.97
2 FINIQUITO	\$ 103,320.72	\$ 119,852.03
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 413,793.10	\$ 480,000.00

Ejecutor:

 GILA VENANCIO MARIN
 Contratista

Autorizado para pago:

 ING. GUILLERMO LEJUS DIAZ
 Dr. de Obras Públicas

Vo. Bo.

 C. VICTORIA LUIS CALIXTO
 Presidenta Municipal

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	\$ 413,793.10	\$ 480,000.00
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 413,793.10	\$ 480,000.00

Verifico:

 ARQ. ZEFERTINO BAUJISTA SANCHES
 Supervisor

Enterado para Pago:

 LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ ISAIAS
 Tesorera Municipal



IMPORTE FINIQUITO	\$ 413,793.1000	\$ 480,000.00
SALDO	\$ -	\$ -