

H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHILCO, VER.  
FINIQUITO DE OBRA

TLACHICHILCO 2018 EJERCICIO: APELCO 1 DE 1  
FIS-OP Localidad: 8 DE JUNIO DE 2018  
2018001800013 No. de obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA LA IGLESIA Hoja

Clase	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales								
			Vol. presup.	Vol. subfidej.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMENT.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe subfidej.	Importe deductivos	Importe finiquito			
I	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA LA IGLESIA																
	PRELIMINARES																
CA-13-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50X2 MTS. ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 517.83	0.00	0.00	\$ 517.83	\$ 517.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 517.83
CA-13-02	TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	670.50	0.00	0.00	670.50	0.00	0.00	0.00	\$ 7.14	0.00	0.00	\$ 4,787.37	\$ 4,787.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,787.37
CA-13-03	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	153.39	0.00	0.00	153.39	0.00	0.00	0.00	\$ 65.29	0.00	0.00	\$ 10,014.83	\$ 10,014.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,014.83
CA-13-04	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SIN CONTROL DE LABORATORIO, CON COMPACTADOR MANUAL (BALLARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	32.70	0.00	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00	\$ 116.00	0.00	0.00	\$ 3,793.20	\$ 3,793.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,793.20
CA-13-05	CIMBRA COMUN EN FRONTERA DE PAVIMENTO, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO	M2	120.96	0.00	0.00	120.96	0.00	0.00	0.00	\$ 210.50	0.00	0.00	\$ 25,462.08	\$ 25,462.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,462.08
CA-13-06	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM, DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, RESISTENCIA FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4".	M2	670.50	0.00	0.00	670.50	0.00	0.00	0.00	\$ 488.20	0.00	0.00	\$ 327,338.10	\$ 327,338.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 327,338.10
II	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE																
CA-13-02	TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	157.44	0.00	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00	\$ 7.14	0.00	0.00	\$ 1,124.12	\$ 1,124.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,124.12
CA-13-07	ELABORACION DE CUJETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 8 CM, DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	131.20	0.00	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00	\$ 236.09	0.00	0.00	\$ 30,975.01	\$ 30,975.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,975.01
			Subtotales hoja			\$ 404,012.54			\$ 0.00			\$ 404,012.54					
			Sumas totales			\$ 404,012.54			\$ 0.00			\$ 404,012.54					
			IIVA			\$ 64,642.01			\$ 0.00			\$ 64,642.01					
			Total			\$ 468,654.55			\$ 0.00			\$ 468,654.55					

ING. RAFAEL GARCIA VAZQUEZ  
Contratista  
Verificado

ING. RAFAEL GARCIA VAZQUEZ  
Contratista  
Verificado

ING. RAFAEL GARCIA VAZQUEZ  
Contratista  
Verificado

ING. RAFAEL GARCIA VAZQUEZ  
Contratista  
Verificado

ING. GUILHERMO LEONIS DIAZ  
Dir. de Obras Publicas  
Autorizado para pago

ING. GUILHERMO LEONIS DIAZ  
Dir. de Obras Publicas  
Autorizado para pago

ING. GUILHERMO LEONIS DIAZ  
Dir. de Obras Publicas  
Autorizado para pago

ING. GUILHERMO LEONIS DIAZ  
Dir. de Obras Publicas  
Autorizado para pago



C. J. CRESNACORTES LUIS  
Tesorero Municipal  
Empaquetado para Pago

ING. DOLORES TRINIDAD LORENZO  
Supervisor  
Verificado

ING. DOLORES TRINIDAD LORENZO  
Supervisor  
Verificado

CONCENTRADO		
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
1	\$ 202,006.46	\$ 234,327.50
2 FINIQUITO	\$ 202,006.08	\$ 234,327.05
TOTAL	\$ 404,012.54	\$ 468,654.55

  

CONTRATO		
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
\$ 404,012.54	\$ 468,654.55	
CONVENIO	\$ 468,654.55	
TOTAL	\$ 468,654.55	

  

IMPORTE FINIQUITO		
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
\$ 404,012.54	\$ 468,654.55	
SALDO	\$ -	