



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – H. AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE **TLACHICHILCO** DEL MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER., SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DÍA **25 DE OCTUBRE DE 2018** REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL:

C. C. ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ Y ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>GRUPO CONSTRUCTOR BROTHERHOOD S.A. DE C.V.</u>	DOMICILIO: <u>MEZQUITE No. 333, COL. CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42184</u>
R. F. C. <u>GCB171109JW3</u>	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: <u>ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ</u>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**“CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 107
CLAVE "30DST0107V" EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHILCO,
MUNICIPIO DE TLACHICHILCO, VER**

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2018301800023	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA ()	INVITACIÓN RESTRINGIDA (X)	LICITACIÓN PÚBLICA
CALENDARIO DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO: \$ 559,863.21 AMPLIACION DE CONTRATO: \$ 0.00 TOTAL \$ 559,863.21	FECHA DE INICIO: 27 DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2018	
Nº DE CONTRATO DOP_FISM- DF_2018301800023_IR_17_C33	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V.		
ANTICIPO (30%): \$ 167,958.96	Nº DE FIANZA: 4536-01326-0	FECHA: 22/08/2018	

Calle Mezquite No. 333 Col. Campestre Villas del Álamo, CP. 42184 Mpio. Mineral de la Reforma, Hgo.



POR CUMPLIMIENTO: \$ 48,264.07	N° DE FIANZA: 4536-01327-5	FECHA: 22/08/2018
-----------------------------------	----------------------------	-------------------

INVERSIÓN

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM	MPAL.	COMUNIDAD	TOTAL	FISM	MPAL.	COMUNIDAD
\$ 559,863.21	\$ 559,863.21	\$0.00	\$0.00	\$ 559,863.21	\$ 559,863.21	\$0.00	\$0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE	MONTO
1 (UNO) PARCIAL	10/OCTUBRE/18	\$ 391,904.24	\$ 391,904.24
2 (DOS) FINIQUITO	30/OCTUBRE/2018	\$ 167,958.97	\$ 167,958.97

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
OBRA CIVIL
ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 0.20 X 0.70 X 0.70 MTS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 - 3/4", ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

Calle Mezquite No. 333 Col. Campestre Villas del Álamo, CP. 42184 Mpio. Mineral de la Reforma, Hgo.



ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 0.25 X 1.00 X 1.00 MTS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 - 3/4", ARMADO CON ACERO DEL NO. 3 @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
COLUMNA DE CONCRETO DE 0.25 M X 0.25 M, ARMADA CON 8 VRS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") A CADA 20 CM, CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
COLUMNA DE CONCRETO DE 0.35 M X 0.35 M, ARMADA CON 8 VRS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") A CADA 15 CM, CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
TRABE DE LIGA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE SECCION 0.25 M X 0.25 M, ARMADA CON 4 VS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 3 @ 20 CM, INCLUYE, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO
TRABE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE SECCION 0.20 X 0.25 M., ARMADA CON 5 VS NO. 3 Y ESTRIBOS DE NO. 3 @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 3 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
CASTILLO DE CONCRETO SECCION 15 X 15 CM ARMADA CON VARILLA 4 VS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM , CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA 3 CARAS, DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

EL H. AYUNTAMIENTO A DESIGNADO



ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

Calle Mezquite No. 333 Col. Campestre Villas del Álamo, CP. 42184 Mpio. Mineral de la Reforma, Hgo.



ENTREGA:

ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

UNA VEZ, DE VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE DERECHA CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **12:00** HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN DOS TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE. -----

Calle Mezquite No. 333 Col. Campestre Villas del Álamo, CP. 42184 Mpio. Mineral de la Reforma, Hgo.




ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

ING. VICTOR RUEDA HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA



RECIBE

ING. GUILLERMO LEMUS DIAZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ZEFERINO BAUTISTA SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAS